

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Главы Мытищинского
муниципального района

В.С.Азаров

2007г.

Протокол совещания № 09 от 28.03.07

Тема

Строительный день

Присутствовали

Тюлюбаев В.Г., Бирюков Н.К., Сенин В.И., Финашин Н.Г., Бакеев В.П., Трифонов В.А., Нигиян Г.А., Кукин В.И., Кухар л.в., Зубков В.Ф., Доможакова Э.В., Волков В.З., Зайцев Ю.В., Слюсарь С., Воронов М.А., Ишков Д.В., Веревко А.Е., Малешина Т.Н., Шаповалов И.А., Наумович Н.М., Бутусов С.А., Кожевников А.А., Морозова Г.М., Ишков Д.В., Кикоть Л.В., Храпов В.А., Герасимов М., Соболева Н.М., Уланов Ю.Н.

Поручения к протоколу.

Исполнитель	Текст поручения.	Срок	Отм. о вып.
Бутусову С.А. Подрядчики	Спорт.ядро МГОУ. Пристройка МГОУ. Выполнить покрытие спорт.площадок и комплексное благоустройство территории МГОУ, включая участок ж/дома «ЮАСстрой» к 10.06.07г.	10.06.07	
Бакееву В.П.	Внутреннюю отделку и фасадные работы пристройки МГОУ закончить к 10.06.07г.	10.06.07	
Финашину Н.Г. Нигиян Г.А. Малешинной Т.Н. Проектировщики Бирюкову Н.К. Нигияну Г.А. Тюлюбаеву В.Г. Финашину Н.Г. Малешинной Т.Н. Сафронову О.	Подготовить проект Постановления на проектирование пристройки к МГОУ и АПЗ. Реконструкция р.Яуза, ул.В.Волошиной. Принять решение по устройству габионов набережной р.Яуза. Провести совещание.	04.04.07	
Бутусову С.А. Трифонову В.А.	1.Решить вопрос по первоочередным участкам выполнения комплексного проекта благоустройства и озеленения участка территории прибрежной полосы р.Яузы со стороны Новомытищинского пр-та. 2.Вопрос финансирования продолжения работ по благоустройству р.Яуза из бюджетного фонда «Экология».	04.04.07	
Павлюку В.Ф. Трифонову В.А. «Водрем-71» ГИБДД Трифонову В.А.	Строительство ливневой канализации ул.В.Волошиной. Подготовить и представить график производства работ на участок от мойки до ул.3-я Крестьянская вдоль ул.В.Волошиной.	04.04.07	
Трифонову В.А. «Водрем-71» Бутусову С.А. Воронову М.А.	Представить на согласование схему по ограничению движения автотранспорта на вышеуказанном участке на время проведения работ с учетом графика работ. Продолжить работу по согласованию и доработке проектной документации на капитальный ремонт ул.В.Волошиной с учетом строительства ливневой канализации.	06.04.07	
ООО «Зита»	Приступить к выполнению работ по устройству ливневой канализации на вышеуказанном участке по ул.В.Волошиной. Помогать в оформлении правоустанавливающих документов на землю (Акт выбора, договор аренды). Многофункциональный торговоразвлекательный комплекс «Зита». Выполнить замечания по проекту	Контр. Контр. Пост	

Б.С.

Тюлюбаеву В.Г. СУ-53 Волкову В.З.	Принять предложение «Мосводоканала» и СУ-53 по 1-му варианту водоснабжения с учетом строительства водорегулирующего узла и санации водопроводов. Определить заказчика на проектирование и строительство магистральных водопроводов. Представить схему канализования Алтуфьевской промзоны с экономическими расчетами стоимостных показателей проектных и СМР работ.	Контр. 11.04.07	
Бакееву В.П.	Подготовить материал по собственникам Алтуфьевской промзоны на земельные участки которых наложен сервитут.	11.04.07	
Бирюкову Н.К.	Выдачу т/у на согласовать при условии заключения инвест-контракта на долевое участие в строительстве инженерных сетей водоснабжения и канализования Алтуфьевской промзоны.	11.04.07	
Слюсарю С.Н.	Строительство домов ЗАО «Спецстройжиле-XXI век». Представить инициативной группе перечень соинвесторов строительства жилых домов мкр.36, корп.58,59 с указанием телефонных номеров абонентов для работы по сверке договоров.	Контр.	
Слюсарю С.Н.	Продолжить работу по проектной документации на дом корп.58, довести до сдачи в экспертизу.	28.03.07	
Наталичевой Т.А.	Проработать с юридической стороны механизм по оформлению договора переуступки жилых домов в мкр.36 корп.57,58 незавершенных строительством другому инвестор-застройщику для завершения проекта на строительство вышеуказанных объектов.	Контр.	
Слюсарю С.Н.	Предоставить правоустанавливающие документы на земельные участки оформленные под строительство жилых домов.	11.04.07	
Бакееву В.П.	Проработать вопрос по возможной привязке дополнительной секции к домам корп.59 и корп.56.	11.04.07 18.04.07	

Б.С.